

**CARTERA DE PROYECTOS Y SENDA FINANCIERA TOTAL DEL MAGRAMA A
FINANCIAR EN EL P.O. FEDER-ASTURIAS EN EL PERÍODO 2007-2013
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
(EUROS)**

PROYECTOS	TASA	COSTE TOTAL ACTUALIZADO A FEBRERO DE 2015	AYUDA	AYUDA				OBSERVACIONES CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
				TOTAL	CERTIFICADA	PREVISTA CERTIFICAR		
					HASTA DICIEMBRE 2014	EN MARZO 2015	2015	
Restauración medioambiental y recuperación de enclaves naturales del río Turón. T.M. de Mieres	80	8.608.793,02	6.887.034,42	6.887.034,42	6.063.034,42	7.574,00	816.426,00	OBRA FINALIZADA
Restauración medioambiental y recuperación de enclaves naturales del río Nonaya en Salas. TM. de Salas	80	7.960.000,00	6.368.000,00	6.368.000,00	5.923.963,46	442.499,89	1.536,65	OBRA FINALIZADA
Recuperación medioambiental del río Aranguín a su paso por la localidad de Pravia. T.M. de Pravia	80	1.450.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	980.690,89	96.899,84	82.409,27	OBRA FINALIZADA
Restauración medioambiental y recuperación de enclaves naturales del río Cuna en El Pedroso. T.M. de Mieres	80	2.300.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.829.346,64	0,00	10.653,36	OBRA FINALIZADA
Restauración medioambiental del entorno del río Magdalena entre el Palacio de Exposiciones y el límite municipal de Avilés. T.M. de Avilés	80	1.038.234,03	830.587,23	830.587,23	0,00	649.176,78	181.410,45	OBRA FINALIZADA
Restauración fluvial en Rioseco y Soto de Agues. T.M. de Sobrescobio	80	190.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	136.921,02	15.078,98	OBRA FINALIZADA
TOTAL CÓDIGO 51		21.547.027,05	17.237.621,64	17.237.621,64	14.797.035,40	1.333.071,53	1.107.514,71	
Ordenación hidráulico-ambiental del río Riosa. Tramos: Felguera - La Ará y La Foz. TT.MM. de Riosa y Morcín	80	3.409.958,99	2.727.967,19	2.727.967,19	0,00	572.181,00	2.155.786,19	OBRA EN EJECUCIÓN FINALIZACIÓN PREVISTA EL 09/05/2015
PLAN PICOS: Ordenación hidráulico-sanitaria del río Casaño entre Carreña y Arenas de Cabrales	80	4.900.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	856.611,70	3.063.388,30	OBRA EN EJECUCIÓN FINALIZACIÓN PREVISTA EL 23/09/2015
PLAN PICOS: Ordenación hidráulico-sanitaria del río Duje a su paso por Tielve	80	390.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00	18.683,78	293.316,22	OBRA EN EJECUCIÓN FINALIZACIÓN PREVISTA EL 29/07/2015
TOTAL CÓDIGO 46		8.699.958,99	6.959.967,19	6.959.967,19	0,00	1.447.476,48	5.512.490,71	
TOTAL FEDER ASTURIAS	80	30.246.986,04	24.197.588,83	24.197.588,83	14.797.035,40	2.780.548,01	6.620.005,42	