[redacted]

Obras de escollera en los cauces de los márgenes del arroyo Romarín, el El Berrón (Burgos)

Para la elaboración de la escollera el acceso será por la parcela enfrentada a la zona a reparar, cruzando el cauce del rio. Debido a la situación del derrumbe solo se puede acceder desde este punto.

Los trabajos de reparación del muro serán realizados desde el cauce del rio.

La maquinaria accederá desde la parcela de enfrente y procederá a la limpieza del cauce, puesto que hay que retirar los escombros del muro anterior, y a la reconstrucción del muro nuevo en forma de escollera. Se respetará el curso del rio mediante inserción de un tubo de diámetro suficiente para la circulación del agua.

La maquinaria necesaria para la obra será de una excavadora de 8 toneladas, necesaria para la limpieza del cauce, y así mismo será utilizada para acercar las piedras de escollera y colocarlas en su lugar.

El nuevo muro solo constará de las piedras de escollera, no llevará ningún tipo de hormigonado.

Las dimensiones de la escollera serán de 8 metros de largo por 3 metros de alto.

Las obras se realizarán en cuanto se cuente con el permiso pertinente y se estima que dure unos 5 días.

[redacted]

[redacted]

COPIA AUTÉNTICA
Sello de Órgano de Secretaría Fecha: 24/08/2026

[redacted]

COPIA AUTÉNTICA
Sello de Órgano de Secretaría Fecha: 24/08/2026